

Inbetriebnahmeprotokoll

für KWL-HB/HBX 250 / 500



Ticket-Nr.

Prüfung Gerät

Gerät betriebsbereit?	Ja	Nein	Wasserwechsel erfolgreich?	Ja	Nein
Funktion aller Komponenten erfolgreich?	Ja	Nein	Gerät war während der Testphase dicht?	Ja	Nein

Geräteeinstellungen

Achtung, wurde der IBN Assistent schon durchlaufen, muss zwingend ein Werksreset durchgeführt werden (nur bei KWL-HB)!

Eingestellter Gerätetyp stimmt mit dem Vorhandenen überein?	Ja	Nein	Bei KWL-HB: Wert der UVC Röhre (UVC Check):	%
Steuerung durch Modbus	Ja	Nein	Betriebsstunden der UVC Röhre:	Std.
Steuerung durch Luftstrommessung aktiv?	Ja	Nein	Softwareversion KWL HB:	
Steuerung über Schalteingang	Ja	Nein	Wasserhärte laut Teststreifen:	°dH
Schalteingang Funktion in Ordnung?	Ja	Nein	Eingestellter Temperatursollwert:	°C
Bei Steuerung durch Luftstrom: Wurde der Luftstrom in jeder Lüfterstufe erkannt?	Ja	Nein	Eingestellter Feuchtesollwert:	%
Eingestellte Wasserhärte stimmt mit dem Teststreifen überein?	Ja	Nein	Istwert Temp.-Fühler:	°C
Auto Standby aktiv?	Ja	Nein	Istwert Feuchte Fühler:	%
Bei KWL-HB: Inbetriebnahmeassistent durchlaufen?	Ja	Nein		

Wenn Sie zu den oben genannten Punkten keine Angabe festgestellt haben oder „Nein“ angekreuzt haben, schreiben Sie bitte eine kurze Erklärung dazu in das folgende Feld.

Bemerkungen/

Mängel

(aus IBN-Protokoll S. 3)

Downloadversion